

Lovbeteckning		Byggplatsens adress	
Byggplats	By	Kvarter/Fastighetens namn	Tomt/Lägenhet
Byggherre	Namn		Telefon
Byggare	Namn		Telefon
Ansvarig arbetsledare	Namn		Telefon
FVA-arbetsledare	Namn		Telefon
Arbetsledare för ventilationsarbeten	Namn		Telefon
Fuktsäkerhetskoordinator	Namn		Telefon
ARBETSSKEDE	Ansvarsperson*)	Datum	Underskrift
Man har bekantat sig med bygglovet och dess villkor	Byggherre / Ansvarig arbetsledare		
Arbetskyddets ansvarsperson utsedd			
Grundläggningsutlåtande har uppgjorts	Ansvarig arbetsledare		
Inledande möte har hållits	Ansvarig arbetsledare beställer syn		
Utmärkande av byggnadernas placering utförd	Ansvarig arbetsledare beställer syn		
Man har bekantat sig med bestämmelser för användningen av CE-märkta produkter	Ansvarig arbetsledare		
Vid arbetet har använts CE-märkta produkter i enlighet med bestämmelserna	Ansvarig arbetsledare		
Konstruktionsplaneringen har lämnats in till byggnadstillsynen	Ansvarig arbetsledare		
Granskning av dränering och brunnar är utförd	Ansvarig arbetsledare		
Granskning av tjälisolering är utförd	Ansvarig arbetsledare		
Granskning av betongkonstruktioners armering utförd	Ansvarig arbetsledare		
Byggnadens placering/läge har granskats och överensstämmer med bygglovet	Ansvarig arbetsledare		
Lägessyn är utförd (utförs i samband med annan myndighetssyn)	Ansvarig arbetsledare beställer syn		
Konstruktionerna är granskade	Ansvarig arbetsledare		
Konstruktionssyn är utförd	Ansvarig arbetsledare beställer syn		
Vatten och fuktisoleringsarbeten är granskade	Ansvarig arbetsledare		

Värmeisoleringsarbetena är granskade	Ansvarig arbetsledare		
Brandsektionering och skyddsavstånd är granskade	Ansvarig arbetsledare		
Brandtätningar har monterats enligt gällande bestämmelser	Ansvarig arbetsledare		
Bortledning av tak- och regnvatten från gården samt gårdshöjder är granskade	Ansvarig arbetsledare		
Byggnades användnings- och serviceanvisningar är uppgjorda	Ansvarig arbetsledare		
Fuktsäkerhetsplan har uppgjorts och efterföljts	Ansvarig arbetsledare		
Skorsten och eldstad har granskats enligt gällande bestämmelser	Ansvarig arbetsledare		
Granskningsprotokoll för skorsten och eldstad har uppgjorts	Ansvarig arbetsledare		
Granskningsprotokoll för elinstallationer har uppgjorts (ansvarig elmontör)	Ansvarig arbetsledare		
Bruksvattnets provtryckningsprotokoll har uppgjorts (VVS-ansvarig)	Ansvarig arbetsledare		
Ventilationens inregleringsprotokoll har uppgjorts (ventilationsansvarig)	Ansvarig arbetsledare		
Byggnaden kan tas i bruk	Ansvarig arbetsledare		
Ibruktagningssyn är utförd	Ansvarig arbetsledare beställer syn		
Slutsyn är utförd	Ansvarig arbetsledare beställer syn		

Anmärkningar vid granskningar

*) Ansvarig arbetsledare ansvarar för att detta inspektionsprotokoll uppgjorts och lämnats in vid byggnadens slutsyn

*) Ansvarig arbetsledare beställer myndighetssyner i god tid innan synetillfället

*) Ansvarig arbetsledare bör närvara vid myndighetssyner

*) Eventuella avvikelser från lovvilkor och byggnadsnormer bör nämnas i samband med uppgörandet av inspektionsprotokollet